

## АКТ КОНТРОЛЯ

за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в  
отношении объекта: тепловая сеть системы теплоснабжения Котельной №21,  
Ивановская область, д. Михайлово

г. Юрвец

27.01.2025г

Предмет контроля: выполнение концессионером ООО «РК-2» мероприятий,  
предусмотренных концессионным соглашением за 2024 год, в отношении  
объекта: тепловая сеть системы теплоснабжения Котельной №21, Ивановская  
область, д. Михайлово.

Комиссией по контролю за соблюдением Концессионером условий  
концессионного соглашения, состав которой утвержден распоряжением  
администрации Юрвецкого муниципального района от 09.09.2024г № 595 (в  
ред. от 23.01.2025г №25), в составе:

- председатель Филиппова Е.А.
- заместитель председателя Дементьев В.А.
- секретарь комиссии Грачева Е.А.
- члены комиссии Гурьянова О.Н., Смыслова Е.В., Буреев Р.В.


проведены контрольные мероприятия на объектах концессионного соглашения за  
соблюдением концессионером ООО «РК-2» условий концессионного соглашения  
от 31 января 2024 г № 10-с.

В ходе проведенных контрольных мероприятий установлено следующее: не  
реализованы мероприятия по реконструкции существующих участков тепловой  
сети системы теплоснабжения котельной №21 Ивановской области, д.  
Михайлово.

Решения, принятые по результатам контроля: Концессионеру ООО «РК-2»  
необходимо срочно приступить к выполнению запланированных на 2024 год в  
2025 году мероприятий по реконструкции существующих участков тепловой сети  
системы теплоснабжения котельной №21 Ивановской области, д. Михайлово.

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:


Председатель комиссии  Филиппова Е.А.

Заместитель комиссии  Дементьев В.А.

Секретарь комиссии  Грачева Е.А.

Члены комиссии:  Гурьянова О.Н.

 Смыслова Е.В.

 Буреев Р.В.

С Актом о результатах контроля ознакомлен(а):

 29.01.25  
(подпись концессионера, дата)

Копию Акта получил(а):

 29.01.25  
(подпись концессионера, дата)