

АКТ КОНТРОЛЯ

за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении объекта: тепловая сеть системы теплоснабжения Котельной №21, Ивановская область, д. Михайлово

09.10.2024г

г. Юрьевец

Предмет контроля: выполнение концессионером ООО «РК-2» мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением на 2024 год, в отношении объекта: тепловая сеть системы теплоснабжения Котельной №21, Ивановская область, д. Михайлово.







Комиссией по контролю за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, состав которой утвержден распоряжением администрации Юрьевецкого муниципального района от 09.09.2024г № 595, в составе:

- председатель Столбов С.В.
 - заместитель председателя Дементьев В.А.
 - секретарь комиссии Пискунова С.П.
 - члены комиссии Гурьянова О.Н., Смылова Е.В., Филиппова Е.А.
- проведены контрольные мероприятия на объектах концессионного соглашения за соблюдением концессионером ООО «РК-2» условий концессионного соглашения от 31 января 2024 г № 10-с.

В ходе проведенных контрольных мероприятий установлено следующее: отсутствие начала реализации мероприятий по реконструкции существующих участков тепловой сети системы теплоснабжения котельной №21 Ивановской области, д. Михайлово. (Фото прилагаются)

Решения, принятые по результатам контроля: Концессионеру ООО «РК-2» необходимо срочно приступить к выполнению запланированных на 2024 год мероприятий по реконструкции существующих участков тепловой сети системы теплоснабжения котельной №21 Ивановской области, д. Михайлово.

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Председатель комиссии  Столбов С.В.
Заместитель комиссии  Дементьев В.А.
Секретарь комиссии  Пискунова С.П.
Члены комиссии:  Гурьянова О.Н.
 Смылова Е.В.
 Филиппова Е.А.

С Актом о результатах контроля ознакомлен(а):


(подпись концессионера, дата)

Копию Акта получил(а):


(подпись концессионера, дата)

Фото 1
к Акиму Кониралх
от 09.10.2024г



Фото
в Акты контроля
от 09.10.2024 г



Фото 3
к Акту контроля
от 09.10.2024г



Роточ
к Акму конур
от 09. 10. 2024



Фото №5
к Акту компромет
от 09.10.2024г

